

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO TAMANHO 55,00m X 8,60m LOCALIZADA NO PORTO GRANDE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MESES												%	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	SERVIÇOS GERAIS															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 176.223,19	100,00%													8,32%
			R\$ 176.223,19													
2	KM 15 (55,00m X 8,60m)															
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	R\$ 370.962,05		33,33%	33,33%	33,33%										17,52%
				R\$ 123.654,02	R\$ 123.654,02	R\$ 123.654,02										
				100,00%												
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 43.181,14														2,04%
					R\$ 43.181,14											
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 475.330,48				33,33%	33,33%	33,33%								22,45%
						R\$ 158.443,49	R\$ 158.443,49	R\$ 158.443,49								
						100,00%										
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	R\$ 97.211,30														4,59%
						R\$ 97.211,30										
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	R\$ 770.285,61						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				36,38%
								R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12				
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 162.182,66												100,00%		7,66%
														R\$ 162.182,66		
															100,00%	
2.7	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 21.874,82														1,03%
															R\$ 21.874,82	
															100,00%	
VALOR DO CRONOGRAMA R\$		R\$ 2.117.251,25	R\$ 176.223,19	R\$ 123.654,02	R\$ 166.835,16	R\$ 379.308,81	R\$ 158.443,49	R\$ 312.500,61	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 154.057,12	R\$ 162.182,66	R\$ 21.874,82	100,00%
PERCENTUAL MENSAL		100,00%	8,32%	5,84%	7,88%	17,92%	7,48%	14,76%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	7,66%	1,03%	100,00%

Cametá, 31 de maio de 2021.

Marcos Rodrigo Oliveira Valente
Engenheiro Civil
CREA-PA: 28483 D PA