

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Abril de 2018

CONSTRUÇÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS

- **Objeto do Projeto:** SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE CONCLUSÃO DE 110 UNIDADES HABITACIONAIS, CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, NAS ESPECIFICAÇÕES, UNIDADES, QUANTIDADES, VALOR UNITÁRIO, CONDIÇÕES E FORMA CONSTANTE DA PROPOSTA DE PREÇOS DA CONTRATADA E NOS TERMOS EXPRESSOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° TP01/2017-SETTOB/PMC.
- **Nome do Contratado:** J A CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA-ME
- **Local da Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE CAMETÁ
- **Origem do Recurso:** SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO; UNIDADE EXECUTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, TERRAS E OBRAS; CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO; CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 16.481.0515.1.003.0000 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES; CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES; FONTE DE RECURSOS: 010.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS / REPASSE DO CONTRATO 0233.369-69/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA.
- **Modalidade de licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇO
- **Número do Processo Licitatório:** N° TP01/2017 - SETTOB/PMC
- **Data de início da Obra:** 10/07/2017 / **TERMO ADITIVO - 12/04/2018**
- **Data de fim da Obra:** 10/01/2018 / **TERMO ADITIVO - 10/10/2018**
- **Valor Total da Obra:** R\$ 562.950,23
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0