



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE JUTUBA EM MADEIRA COM 06 SALAS DE AULAS, NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO						
		R\$	<b>60.299,04</b>	60.299,06				
		%	0,04	100,00%				
2	FUNDAÇÕES INFRA ESTRUTURA/SUPER ESTRUTURA	FÍSICO						
		R\$	<b>402.795,30</b>	322.236,24	80.559,06			
		%	0,24	80,00%	20,00%			
3	PISOS E PASSARELA	FÍSICO						
		R\$	<b>241.500,33</b>	24.150,03	217.350,30			
		%	0,14	10,00%	90,00%			
4	ELEVAÇÃO, PILARES, PAREDES E DIV	FÍSICO						
		R\$	<b>219.723,31</b>		54.930,83	131.833,99	32.958,50	
		%	0,13		25,00%	60,00%	15,00%	
5	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	FÍSICO						
		R\$	<b>34.337,80</b>			20.602,68	13.735,12	
		%	0,02			60,00%	40,00%	
6	COBERTURA	FÍSICO						
		R\$	<b>240.224,73</b>			108.101,13	72.067,42	60.056,18
		%	0,14			45,00%	30,00%	25,00%
7	FORRO	FÍSICO						
		R\$	<b>3.982,08</b>			3.185,66	796,42	
		%	0,00			80,00%	20,00%	
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	FÍSICO						
		R\$	<b>112.295,32</b>				44.918,13	67.377,19
		%	0,07				40,00%	60,00%

9	PINTURA	FÍSICO							
		R\$	<b>77.411,01</b>			19.352,75	38.705,51	19.352,75	
		%	0,05			25,00%	50,00%	25,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA, TUBOS E CONEXÕES DE PVC E ACESSÓRIOS	FÍSICO							
		R\$	<b>72.168,45</b>				32.475,80	39.692,65	
		%	0,04				45,00%	55,00%	
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	FÍSICO							
		R\$	<b>23.643,56</b>				16.550,49	7.093,07	
		%	0,01				70,00%	30,00%	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	FÍSICO							
		R\$	<b>157.253,14</b>				31.450,63	78.626,57	47.175,94
		%	0,09				20,00%	50,00%	30,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO							
		R\$	<b>14.077,28</b>						14.077,28
		%	0,01						100,00%
14	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO							
		R\$	<b>21.469,26</b>						21.469,26
		%	0,01						100,00%
TOTAL	<b>Desembolso simples</b>	R\$	<b>1.681.180,61</b>	406.685,33	352.840,19	283.076,21	283.658,02	272.198,41	82.722,48
	<b>Percentual Simples</b>	%	100,00%	24,19%	20,99%	16,84%	16,87%	16,19%	4,92%
	<b>Desembolso acumulado</b>	R\$	<b>1.681.180,61</b>	<b>406.685,33</b>	<b>759.525,52</b>	<b>1.042.601,73</b>	<b>1.326.259,75</b>	<b>1.598.458,16</b>	<b>1.681.180,59</b>
	<b>Percentual Acumulado</b>	%	100,00%	24,19%	45,18%	62,02%	78,89%	95,08%	100,00%