



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

CNPJ 05.105.283/0001-50

CLIENTE:

OBRA:

REFORMA AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DE LIVRAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO		MÊS				
		TOTAL	1	2	3	4	5	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.280,48	12.280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,36%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	INFRA ESTRUTURA	59.337,20	29.668,60	17.801,16	11.867,44	0,00	0,00	
		11,39%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
3	SUPRA ESTRUTURA	27.380,51	13.690,26	8.214,15	5.476,10	0,00	0,00	
		5,26%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
4	PAREDES E MURO	87.011,44	43.505,72	26.103,43	17.402,29	0,00	0,00	
		16,70%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%	
5	ESQUADRIAS GRADES	59.019,63	0,00	0,00	17.705,89	29.509,82	11.803,93	
		11,33%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	
6	COBERTURA	82.790,58	0,00	41.395,29	41.395,29	0,00	0,00	
		15,89%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
7	REVESTIMENTOS	37.296,28	0,00	11.188,88	18.648,14	7.459,26	0,00	
		7,16%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	
8	FORRO	22.691,39	0,00	0,00	0,00	11.345,70	11.345,70	
		4,36%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
9	PINTURA	27.497,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.497,80	
		5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
10	PISO	64.710,92	0,00	0,00	19.413,28	32.355,46	12.942,18	
		12,42%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

CNPJ 05.105.283/0001-50

OBRA:

REFORMA AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DE LIVRAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO		MÊS				
		TOTAL	1	2	3	4	5	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.999,30	0,00	2.399,93	4.799,86	11.999,65	4.799,86	
		4,61%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.175,34	0,00	417,53	835,07	2.087,67	835,07	
		0,80%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.962,74	0,00	296,27	592,55	1.481,37	592,55	
		0,57%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%	
14	APARELHOS	7.065,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,29	
		1,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
15	LIMPEZA	2.687,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,82	
		0,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
	TOTAL SIMPLES SEM BDI	520.906,72	99.145,06	107.816,64	138.135,91	96.238,93	79.570,20	
	TOTAL COM BDI 20%	625.088,06	118.974,07	129.379,97	165.763,09	115.486,72	95.484,24	
	PERCENTUAL SIMPLES	100,00%	19,03%	20,70%	26,52%	18,48%	15,28%	
	TOTAL ACUMULADO SEM BDI		99.145,06	206.961,70	345.097,61	441.336,54	520.906,73	
	TOTAL ACUMULADO COM BDI 20%		118.974,07	248.354,04	414.117,13	529.603,85	625.088,06	
	PERCENTUAL ACUMULADO		19,03%	39,73%	66,25%	84,72%	100,00%	

520.906,74

625.088,09

100,01%

