

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro de 2019

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA)

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA), CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.
- **Nome do Contratado:** FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.
- **Local da Execução da Obra:** ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA).
- **Origem do Recurso:** Órgão: Secretaria Municipal de Transporte Terras e Obras. Unidade Executora: Secretaria Municipal de Transporte Terras e Obras Classificação Institucional – 10.12 – Secretária Municipal de Transporte Terras e Obras. Classificação Funcional – 17.512.0611.1.016 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 01/2018-SETTOB.
- **Data de início da Obra:** 27/09/2018.
- **Data de fim da Obra:** 27/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.194.588,44.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF COM 06 SALAS DE AULA NA VILA DE JUTUBA

- **Objeto do Projeto:** CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF COM 06 SALAS DE AULA NA VILA DE JUTUBA.
- **Nome do Contratado:** V R RIBEIRO SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 04.873.649/0001-78.
- **Local da Execução da Obra:** VILA DE JUTUBA.
- **Origem do Recurso:** Órgão: Secretaria Municipal de Educação Unidade Executora: Secretaria Municipal de Educação Classificação Institucional – 12.20 – FUNDO MUN. DE DESENVOLV. DA EDUC BASICA - FUNDEB. Classificação Funcional – 12.361.0403.2.088 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES. Classificação Econômica: 4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP TP01/2019-PMC/SEMED.
- **Data de início da Obra:** 04/04/2019
- **Data de fim da Obra:** 04/10/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.649.758,94.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 856.746,01.

- **Percentual aplicado:** 51,93%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 150.000,00.