

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro de 2018

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA)

- **Objeto do Projeto:** IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA), CONVÊNIO FUNASA CV 0106/2015.
- **Nome do Contratado:** FERREIRA & PANTOJA CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP.
- **Local da Execução da Obra:** ÁREAS RURAIS (VILA CURUÇAMBABA).
- **Origem do Recurso:** Órgão: Secretaria Municipal de Transporte Terras e Obras. Unidade Executora: Secretaria Municipal de Transporte Terras e Obras. Classificação Institucional – 10.12 – Secretária Municipal de Transporte Terras e Obras. Classificação Funcional – 17.512.0611.1.016 – IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. Classificação Econômica: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço.
- **Número do Processo Licitatório:** TP 01/2018-SETTOB.
- **Data de início da Obra:** 27/09/2018.
- **Data de fim da Obra:** 27/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1.194.588,44.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%.
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.